

Lp	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość zadania wynikająca z zawartych umów (zł brutto)	Kwota zaplanowana na zadanie w budżecie	Uwagi
Zadania inwestycyjne na rok 2015						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika	BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O. ul. Klonowa 10 55-002 Kamieniec Wrocławski		18 835,00	332 000,00	zrealizowano dokumentację projektową – kosztorysową, trwają uzgodnienia w DSDiK
2	Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków etap II	POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie		286 105,50	309 000,00	zrealizowano, w kwocie 278 462,28 zł brutto
	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O. ul. Klonowa 10 55-002 Kamieniec Wrocławski		2 460,00		
			razem	288 565,50		
3	Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	Marcin Balicki ul. Królewska 25/2 51-200 Wrocław		10 000,00	300 000,00	zrealizowano dokumentację projektową – kosztorysową, trwają uzgodnienia w Powiecie
4	Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	VEII Sp. z o.o. spółka komandytowa Wrocław ul. Miłostowska 3/1	06.09.2015	10 455,00	116 000,00	w trakcie realizacji usunięcie kolizji słupa n/n z projektowaną przebudową drogi; trwają uzgodnienia w Powiecie
5	Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej - prace projektowe	GRZEGORZ LEWOWSKI BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Sędziszów 50, 58-410 Marciszów	15.12.2015	47 355,00	60 000,00	w trakcie realizacji
6	Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków - Nadolice droga transportu rolnego	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław		176 423,82	190 000,00	zrealizowano
	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O. ul. Klonowa 10 55-002 Kamieniec Wrocławski		1 968,00		
			razem	178 391,82		
7	Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim	Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji Aleksander Młodynia Łukasz Młodynia s.c. ul. Konopnickiej 80 49-300 Brzeg		116 923,43	121 000,00	zrealizowano

	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O. ul. Klonowa 10 55-002 Kamieniec Wrocławski		2 952,00		
			razem	119 875,43		
8	Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach			2 500,00	200 000,00	trwają uzgodnienia w Powiecie oraz z konserwatorem zabytków
9	Budowa przepustów drogowych	RZSW Oława		50 000,00	50 000,00	w trakcie realizacji
10	Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej - dokończenie finansowania z roku 2014	ASDROG sc ul. Łąkowa 7b 90-562 Łódź		180 000,00	180 000,00	zrealizowano
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	Zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców bloków w Czernicy			28 500,00	28 500,00	zrealizowano
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
1	Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej WROSIP, dotacja dla Starostwa			18 900,00	18 900,00	w trakcie realizacji
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
1	Zakup kontenera do przechowywania motopompy				60 000,00	po analizie - rozbudowa remizy; wartość projektu 10.000 zł
2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Wielka	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, Wrzosowa	14.08.2015	441 000,00	441 000,00	w trakcie realizacji, całkowita cena samochodu - 649 998,00 zł
3	Dotacja inwestycyjna na zakup pompy dla OSP w Chrzastawie Wielkiej					zadanie wycofane, pieniądze przeniesione na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Wielka
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1	Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach				40 000,00	w trakcie realizacji budowa ogrodzenia
2	Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz			10 947,00	50 000,00	opracowano projekt budowlany
3	Zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie				42 000,00	realizacja do 03.09.2015
4	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia			33 844,73	49 800,00	
5	Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy			9 184,00	65 000,00	trwa opracowanie projektu
6	Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy			5 535,00	410 000,00	vide projekt uchwały zmieniającej budżet gminy
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1	Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej	DDTHERM ul. Powstańców Śl. 9 Rozmierka	30.10.2015	1 317 915,31		
					2 200 000,00	w trakcie realizacji

	Nadzór inwestorski nad ww zadaniem	KOROTERM Paweł Jędrzejewski Studio Projektowo Realizacyjne ul. Kłosa 9/13 Wrocław	30.10.2015	19 768,73		
			razem	1 337 684,04		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach	PROCART Krzysztof Wroński ul. Szmaragdowa 13, Wrocław	11.09.2015	11 193,00	350 000,00	trwa aktualizacja projektu
3	Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach	JERZY FLESZER PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „FLESZ”, ul. J. Treski 12, 55-230 Jelcz- Laskowice	20.08.2015	11 439,00	50 000,00	w trakcie realizacji projekt budowlany
4	Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach	droga - PW Jacek Sztul ul. Morelowa 14 Czernica; krzyż - Renowacje Zabytków Architektury i Kamienia ul. Iwaszkiewicza 34/9 Oława		34 796,70	29 000,00	zrealizowano
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	PPHU MARKO Marek Bernacki ul. Poprzeczna 6 55-002 Gajków	21.09.2015	317 052,39		
	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	RWB Remigiusz Żłobiński ul. Truskawkowa 5 55-003 Jeszkowice	21.09.2015	6 341,05		
			razem	323 393,44	336 000,00	w trakcie realizacji
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia					
	Dostawa wyposażenia	PPHU ZUBER ANDRZEJ ZUBER, Wrocław, ul. Krakowska 29C; P.W.D. "APEX" JOLANTA FALANA - KOZŁOWSKA Strzałków ul. Kopernika 12 97-500 RADOMSKO; ROBERT MICHALEWSKI "ART- MEBEL" Chodzież ul. Młyńska 3; SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz ul. Wiosenna 127 Świerklaniec		121 760,34		zrealizowano
	Opracowanie wytycznych dotyczących montażu sprzętu kuchennego	SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz ul. Wiosenna 127 Świerklaniec		1 328,40		zrealizowano
	Montaż sprzętu kuchennego	SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz ul. Wiosenna 127 Świerklaniec	08.09.2015	3 444,00		w trakcie realizacji
	Opracowanie projektowe dot. Modernizacja instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i spalinowej	Zakład Projektowo - Usługowy EKO-PROJEKT Paweł Wiśniewski ul. Plac Nowy Targ 5/3 Mirsk		2 460,00		zrealizowano
	Modernizacja instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, wentylacyjnej i spalinowej	PPHU MARKO Marek Bernacki ul. Poprzeczna 6 Gajków	14.08.2015	46 740,00		ukończono, w trakcie odbiorów
			razem	175 732,74	180 000,00	

2	Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie				20 000,00	trwają prace przygotowawcze (uzyskanie opinii konserwatorskiej, odrośnięcie części działki, zgłoszenie robót budowlanych)
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach				15 000,00	uzgodnienia w sołectwie
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1	Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole				300 000,00	trwa procedura przetargowa
2	Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego				17 236,00	w trakcie opracowywania przez sołectwo koncepcji zagospodarowania terenu
3	Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław		88 471,44	107 500,00	zrealizowano
4	Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach	WIMA Marcin Wierzycki ul. Mieszka I-go 61a, Szczecin		15 283,75	32 000,00	w trakcie realizacji, zakupiono wyposażenie boiska
5	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w Kamieńcu Wrocławskim ul. Cichy Kącik	WIKO Marek Górski ul. Leśna Kamieniec Wr. - dostawa kruszywa		1 499,00	49 736,00	w trakcie realizacji
6	Budowa ogrodzenia terenów sportowych w Krzykowie (dz. nr 35/4)	PRACE ZIEMNO- BUDOWLANE WOJCIECH KURYŚ ul. Główna 23, 55- 003 Krzyków		27 990,00	30 000,00	zrealizowano
7	Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolice Wielkie w ramach funduszu sołeckiego	MULLER Sp. z o.o. Al. Młodych 40, 55-200 Jelcz- Laskowice		5 585,00	5 585,00	zrealizowano
8	Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach				8 000,00	trwają uzgodnienia w sołectwie
				RAZEM	3 486 956,59	6 782 672,00
Termomodernizacja						
1	Wymiana grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy	HURTOWNIA BUDOWLANA INS-BUD Kamila Wychowaniec, ul. Sanatoryjna 12B, Pleszyce	21.08.2015	62 730,10		w trakcie realizacji, WPF
2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czernica	Usługi Inwestycyjne NORM- HAUS Janusz Jelonek ul. Zdroje 10c Olesno	24.07.2015 + aneks z terminem do 08.08.2015	271 955,83		zrealizowano wraz z robotami uzupełniającymi; odbiór w dn. 17.08.2015
	Nadzór inwestorski nad ww.zadaniem	RWB Remigiusz Żłobiński ul. Truskawkowa 5 55-003 Jeszkowice		5 439,12		
			razem	277 394,95		
3	Instalacja opomiarowania zużycia energii cieplnej budynków komunalnych Gminy Czernica	FRANCISZEK ORLEAŃSKI USŁUGI HYDRAULICZNE ul. Hirszfelda 1G/4, 55-231 Jelcz-Laskowice		95 680,47		zrealizowano, WPF

	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI EKO-PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI ul. Pl. Targowy 5/3 59-630 Mirsk		2 392,01		
			razem	98 072,48		
4	Instalacja opomiarowania zużycia energii cieplnej budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy	LECH BRONOWICKI V-PROJEKT ul. Żeromskiego 13/4, 49-305 Brzeg		39 200,10		
	Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem	ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI EKO-PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI ul. Pl. Targowy 5/3 59-630 Mirsk		980,00		
			razem	40 180,10		zrealizowano, WPF
5	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowniach świetlicy wiejskiej w Wojnowicach i Chrzastawie Wielkiej	FRANCISZEK ORLEAŃSKI USŁUGI HYDRAULICZNE ul. Hirszfelda 1G/4, 55-231 Jelcz-Laskowice	17.08.2015	44 034,00		
	Nadzór nad ww zadaniem	ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI EKO-PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI ul. Pl. Targowy 5/3 59-630 Mirsk	17.08.2015	1 100,85		
			razem	45 134,85		w trakcie realizacji, WPF
6	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń – modułów telemetrycznych - umożliwiających gromadzenie i transmisję danych z istniejących urządzeń pomiarowych, zainstalowanych w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Czernica (poddanych termomodernizacji)	ENMS Sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec	11.09.2015	59 914,53		
			RAZEM	583 427,01		WPF Limit 2015 - 691 000,00
Drogi						
1	Remont drogi – ul. Leszczynowej w Nadolicach Wielkich	USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE STANISŁAW CYGAN Byków ul. Wrocławska 92 55-095 Mirków		12 200,00		zrealizowano, fundusz sołecki
2	Remont dróg gminnych – ul. Tuwima i ul. Norwida w Dobrzykowicach	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław		4 979,04		zrealizowano, fundusz sołecki
3	Remont bieżący nawierzchni drogi tłuczniowej – ul. Polnej (na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Spokojnej, tj. 160 mb)	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław		2 164,80		zrealizowano, fundusz sołecki
4	Remont bieżący nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie Gminy Czernica (dł. 7,3 km)	USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE STANISŁAW CYGAN Byków ul. Wrocławska 92 55-095 Mirków		53 800,20		zrealizowano, wydatki bieżące
5	Remont bieżący nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie Gminy Czernica (dł. 6,2 km)	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław		45 571,50		zrealizowano, wydatki bieżące

1	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Wiśniowej i Morelowej w Czernicy	FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 2a Oleśnica	18.11.2015	4 551,00		w trakcie realizacji, fundusz sołecki
2	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych	ETEC Sp. z o.o. Ul. Kluczeńska 2 32-300 Olkusz	01.10.2015	245 746,46		w trakcie realizacji, WPF Limit 2015 - 377 936,00
	Nadzór inwestorski nad ww zadaniem	FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 2a Oleśnica	01.10.2015	2 703,21		
	razem			253 000,67		
3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Wielkich	PW ADAMEX sc ul. Bobrzańska 12, Legnica	20.11.2015	98 369,25		
	Nadzór inwestorski nad ww zadaniem	FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 2a Oleśnica	20.11.2015	1 082,06		
	razem			99 451,31		
			RAZEM	352 451,98		
Pozostałe						
1	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	PPHU EKSPORT IMPORT Władysław Skiba ul. Poziomkowa 14, 56-300 Milicz	16.10.2015	348 360,60		w trakcie realizacji WPF Limit 2015 - 381 236,00
	Nadzór inwestorski nad ww zadaniem	RWB Remigiusz Żłobiński ul. Truskawkowa 5 55-003 Jeszkowice	16.10.2015	6 967,21		
	razem			355 327,81		
2	Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 obszaru objętego projektem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzastawa Mała i Wielka	Alicja Zdun Usługi Geodezyjne i Kartograficzne ul. Wierzbowa 15 50-056 Wrocław	30.11.2015	48 708,00		w trakcie realizacji WPF Limit 2015 - 300 000,00
3	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław	15.09.2015	162 968,85		w trakcie realizacji podniesienie terenu, WPF Limit 2015 - 300 000,00
4	Konserwacja urządzeń melioracji wodnej (oczyszczenie i konserwacja 8 stawów w m. Dobrzykowice, Jeszkowice, Krzyków i Wojnowice - wraz z rowem)	Gminna Spółka Wodna w Czernicy	30.11.2015	200 000,00	200.000	w trakcie realizacji, udzielona dotacja 200 000,00 zł

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
INWESTYCJI

mgr inż. arch. Piotr Golus

